Prosjektnavn: Sameiet Grefsen Terrassehus Revidert del 3 24.01.2015

Fremdriftplan produksjon

Prosjektnr.: 9414-9416

	År		2015																						
	mnd/uke:		Januar				Februar				Mars				April				Mai				Juni		
Sted / hovedaktivitet:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
8 ETG DEL 1 OG 2																									
Riving																									
Strippe gulvteppe																									
Maler arbeider/vegger og himling																									
Snekker arbeider/kasser																									
Metalarbeider																									
Gulvarbeider																									
Elektriker																									
Maling av dører																									
Listing av dører og fotlister																									
4 ETG DEL 1 OG 2																									
Riving																									
Strippe gulvteppe																									
Maler arbeider/vegger og himling																									
Snekker arbeider/kasser																									
Metalarbeider																									
Gulvarbeider																									
Elektriker																									
Maling av dører																									
Listing av dører og fotlister																									
1 ETG DEL 1 OG 2																									
Riving																									
Strippe gulvteppe																									
Maler arbeider/vegger og himling																									
Snekker arbeider/kasser																									
Metalarbeider																									
Gulvarbeider																									
Elektriker																									
Maling av dører																									
Listing av dører og fotlister																									
Avslutende arbeider																									